

Утверждаю:  
Ректор  В.И. Бакайтис

## АКТ осмотра

**мужского туалета в цокольном этаже УК№2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4.**

« 20 » января 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр мужского туалета в цокольном этаже УК№2 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Помещения туалета в УК №2 используются по назначению сотрудниками, студентами и гостями СибУПК.

### В результате осмотра помещений выявлено следующее.

Помещение санузла состоит из двух комнат.

Половая плитка на отдельных участках отстала, растрескалась, затирка швов выкрошилась.

Стены выложены кафелем, видны глубокие трещины по середине помещения. На отдельных участках кафель разбит, отстал от основания стен.

Потолки из ПВХ панелей, грязные, деформированы. Балки и участок стены защиты листами ГКЛ. Местами листы деформированы, видны следы протечек. Установлены сантехнические перегородки.

Входные двери изношены, сильно деформированы. Пороги ободраны, наличники частично отсутствуют.

Сантехнические приборы (унитазы, писсуары, раковина) старые, не отмываются. Трубы водопровода стальные, сильно коррозированы, краска растрескалась, местами отстала. Трубы системы отопления без достаточной изоляции, в помещении жарко.

Светильники и выключатель устаревшие, требуют замены.


Необходимо выполнить:

- демонтаж сантехнических перегородок.
- ремонт пола, стен и потолков.
- замену дверного блока.
- замену светильников, выключателя.
- устройство теплоизоляции труб отопления.
- замену инженерных коммуникаций, унитазов и раковины.
- устройство сантехнических перегородок.

Подписи:



Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



А.М. Фатхулина