

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«16» декабря 2024 г.

Дефектная ведомость


на ремонт аудиторий 036 и 038 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудиторий 036 и 038 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кабинет 038			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	24,6
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	41
3	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	м2	41
4	Разборка обшивки стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	7
5	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2
6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	1
7	Разборка облицовки гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под	м2	5,03
8	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,76
9	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1
10	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6
11	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
12	Снятие дверных полотен	м2	2,48
13	Очистка вручную с поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	62
14	Очистка помещений от строительного мусора	т	1,5
15	Затаривание строительного мусора в мешки, Погрузка, Перевозка	т	1,5
Стены			
16	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2	15
17	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом (короба)	м2	7
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	74,2
19	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	м2	74,2
20	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	74,2
21	Монтаж перфорированных углов металлических	м	18
22	Оклейка обоями стен	м2	74,2
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	74,2

24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	2,9
Пол			
25	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	41
26	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	м2	41
27	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	24,6
Отопление и сантехнические работы			
28	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16	шт	2
29	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и	м	1
30	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	2
31	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
32	Установка раковин	компл	1
33	Установка смесителей	шт	1
34	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
Потолок			
35	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	41
Электромонтажные работы			
36	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6
37	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	5
38	Светильник: местного освещения	шт	9
39	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1
40	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	4
41	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	10
Раздел 2. Аудитория 036			
42	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	23,6
43	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2	36,6
44	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	м2	36,6
45	Разборка обшивки стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	6,5
46	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2
47	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	1
48	Разборка облицовки гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	м2	5,03
49	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,76
50	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6
51	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
52	Снятие дверных полотен	м2	4,48
53	Очистка вручную с поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	56,8
54	Очистка помещений от строительного мусора	т	1,5
55	Затаривание строительного мусора в мешки, Погрузка, Перевозка	т	1,5
Стены			
56	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм	м2	16
57	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом (короба)	м2	6,5
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	70,4
59	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	м2	70,4
60	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	70,4
61	Монтаж перфорированных углов металлических	м	9
62	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	м2	70,4
63	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	70,4


64	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	2,9
65	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,51
Пол			
66	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	36,6
67	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	36,6
68	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	23,6
69	Установка решеток ПВХ	шт	4
Отопление и сантехнические работы			
70	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16	шт	2
71	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: до 25 мм	м	1
72	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	2
73	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
74	Установка раковин	компл	1
75	Установка смесителей	шт	1
76	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
Потолок			
77	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	36,6
Электромонтажные работы			
78	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6
79	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7
80	Светильник: местного освещения	шт	9
81	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2
82	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	6
83	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	140




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина